

## Сведения о незавершенном строительстве по состоянию на 01.07.2020г.

Наименование объекта	Дата начала строительства	Ожидаемые сроки его окончания	Фактические затраты
Блок емкостных сооружений	10.07.2019	30.12.2020	1 802 832,80
Выпуск очищенных стоков от БОС р.п. Досчатое в р. Железница	10.07.2019	30.12.2020	919 906,19
Здание механической очистки, приемная камера и распределительная камера	10.07.2019	30.12.2020	1 802 832,80
Здание насосно-воздуховной станции	10.07.2019	30.12.2020	1 802 832,80
Здание третичной очистки и обеззараживания и контактный резервуар	10.07.2019	30.12.2020	1 802 832,79
Здание цеха механического обезвоживания	10.07.2019	30.12.2020	1 802 832,79
КНС Проммикрорайон №10 р.п. Дружба	30.08.2019	30.12.2020	86 050,03
Напорный коллектор БОС Дружба - БОС Досчатое	30.08.2019	30.12.2020	1 994 863,26
<b>Итого</b>			<b>12 014 983,46</b>